
1. Bürgermeister Erwin Renauer konnte zu dieser Verwaltungsratssitzung 15 Verwaltungsräte begrüßen. Außerdem waren Hauptgeschäftsführer Günter Fuchs und Technischer Geschäftsführer Bernhard Mayer anwesend. Entschuldigt fehlte Verwaltungsrätin Marianne Knoll.

Modernisierung/Ertüchtigung der Zentralen Wasserversorgungsanlage Reichertshausen hier: aktueller Stand zum Bau vom neuen 2. Brunnen

Im Dezember wurde bereits in einer der KIG-Sitzungen über den Sachstand des Neubaus vom Brunnen IV berichtet. Hierzu wurde angemerkt, dass nach Ausführungen des Ingenieurbüros WipflerPlan, nach Art. 57 Abschnitt 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung das Bauwerk nicht genehmigungsfrei ist, außer es handelt sich um einen Brunnen (Nr. 4a).

Nach Abwägung der Verhältnisse, wurde vorsorglich noch einmal beim Landratsamt nachgefragt. Das Landratsamt sieht hierzu keine Begründung der Genehmigungsfreiheit, da das Betonschachtwerk zum Teil vom Gelände hervortritt.

Daraufhin wurde eine schriftliche Genehmigung mit Plänen vorbereitet und bei der Gemeinde Reichertshausen eingereicht.

Der Zeitplan sieht vor, die Ausschreibungen „Schachtbauwerk mit Außenanlagen“ und „Maschinenteknik“ am 27. Mai 2020 zu versenden. Die Ausschreibung „Anbindung an Brunnen III“ wird im Juni erfolgen. Nach aktuellem Stand, könnte bei keinen weiteren Problemen des Baufortschrittes beim Brunnen IV dieser noch im Jahr 2020 in Betrieb gehen. Restarbeiten sowie der Rückbau des Brunnen II erfolgen dann im Jahr 2021.

Bekanntgaben, Informationen

Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Renauer informierte den Gemeinderat zu folgendem Thema:

- Der Mitarbeiter Ulrich Hammerschmid hat seine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Er ist nun „geprüfter Wassermeister“.

Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Renauer konnte die Sitzung um 19:15 Uhr schließen.